

1er Rapport de travail (5 février 2026 au 30 avril 2026)

Construction d'un bâtiment comprenant deux salles de classe, un bureau, un magasin et des toilettes pour l'école maternelle publique d'Adjigo Arrondissement d'Atokolibé Commune de Banté République du Bénin

Le 4 février, le président de notre association, la responsable des affaires féminines et moi-même sommes parties pour Adjigo. Nous avons passé la nuit à Savalou, Adjigo étant plus proche à cette ville qu'à Banté, et nous sommes ainsi arrivées à temps pour l'assemblée générale avec les habitants, prévue le 5 février matin à 10h. Notre équipe de construction était déjà sur place. Les villageois étaient réunis. La mairie avait dépêché le chef du service technique à Adjigo. Le chef d'arrondissement de Bobè représentait celui d'Atokolibé. Nous nous sommes présentées et avons expliqué le but de notre présence. Les habitants étaient ravis que leur demande de construction d'un nouveau bâtiment pour leur école maternelle ait été acceptée. Nous avons ensuite lu et traduit le contrat. Les villageois ont posé des questions sur tout point qu'ils ne comprenaient pas. Une fois toutes les questions éclaircies, un vote a été organisé pour décider de la réalisation du projet conformément aux termes du contrat. Les villageois ont voté en faveur du projet.



Après le vote, nous avons inspecté le site désigné pour la nouvelle construction. Les discussions ont été nombreuses, car les différentes parties prenantes (le directeur de l'école primaire, qui partage le terrain avec l'école maternelle ; la directrice de l'école maternelle ; et le chef du village, qui portait des informations du projet de voirie) n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Une fois que chacun a pu s'exprimer, le chef technique de la mairie et moi-même avons décidé conjointement de l'emplacement du nouveau bâtiment, en tenant compte de l'avis de la quasi-totalité des personnes concernées.

Les villageois nous ont fourni des petits bois de teck pour la chaise. À Gouka, la ville voisine, nous avons trouvé des planches de revêtement. Nous avons apporté les clous avec nous. Nous nous sommes dépêchés de placer la chaise.



Le chef du service technique a souhaité rencontrer notre jeune équipe de construction, composée d'anciens apprentis de nos chefs de chantier. Ils ont tous acquis leur expérience pendant de nombreuses années sur nos chantiers et sont désormais eux-mêmes devenus des chefs de chantier. Le chef du service technique, adoptant une attitude paternelle, a demandé aux jeunes hommes de se concentrer sur leur travail et de ne pas céder aux avances des jeunes femmes et des filles. Un groupe de jeunes hommes compétents serait un atout considérable dans ce village. Nombreuses seraient les jeunes filles qui souhaiteraient se marier parmi eux.



Les premiers matériaux de construction sont arrivés en fin d'après-midi.



sable



fer

ciment



gravier



Le lendemain, les ferrailleurs commencèrent à fabriquer les semelles en fer. Les maçons formaient des blocs de construction. Chaque fois qu'il y avait une menace de pluie, les blocs de construction frais étaient recouverts.



Les villageois ont commencé à creuser les tranchées de fondation du bâtiment.



Une fois les tranchées de fondation creusées, elles ont été élargies aux endroits où devaient être installés les piliers. La pente du terrain a été nivelée par gradins. Ensuite, la dalle de fondation double, armée d'acier, a été coulée et les piliers ont été mis en place.



Les murs de fondation ont été construits sur la base de fondation. Une fois les murs arrivés au niveau du gazon, l'ancrage inférieur en fer a été mis en place.



Tout est-il bien accroché ?



Le chaînage de bas en fer a été coulé.



Les élèves de l'école primaire ont aidé et ont transporté les blocs de construction jusqu'au bâtiment.



Une fois les murs parvenus à la hauteur des fenêtres, un petit chaînage était coulé sous les ouvertures. Les murs étaient ensuite construits au-dessus de ce chaînage jusqu'au linteau des fenêtres.



Les piliers de la véranda ont été coulés. Le chaînage supérieure a été préparé puis coulé en une seule pièce.



Les murs furent surélevés par quatre rangées de briques posées sur le chaînage de haut, puis le chaînage sous toit fut coulé par-dessus. Les pignons furent construits sur ce quatrième chaînage.



Enfin, les extrémités des piliers furent coulées.



Fête du pignon pour nos travailleurs



Après la fête la rampe a été construite.



Les petits bancs et les tables pour les récréations étaient coulés en béton.



Il a fallu laisser sécher tout pendant un mois avant que la toiture puisse être posée.

Les villageois avaient du mal à comprendre pourquoi il fallait creuser une fosse d'aisance. Il a fallu beaucoup de persuasion avant qu'ils n'acceptent de creuser une fosse de 4 mètres de profondeur.



Une fois les murs de la fosse enduits de Sikalite et de Sikalatex, la fosse a été fermée.



Les cabines de toilettes étaient construites au-dessus.



Finalement, les charpentiers arrivèrent sur le chantier.

Les madriers coupés ont été livrés.



Ils ont d'abord été traités avec un insectifuge, puis les fermes ont été fabriquées.



Les liteaux ont été fixées et finalement le toit a été recouvert.



Le bloc sanitaire a également reçu son toit.



Nous remercions toutes personnes de soutiens, et plus particulièrement le donateur qui a financé 25 % du coût total. Nous remercions également le personnel du BMZ et Dr Kämmerling, qui a rédigé nos demandes de subvention auprès du BMZ.

Les maçons retourneront bientôt sur le chantier pour commencer les travaux de crépissage.

Cordialement
Astrid Toda