

1^{er} Rapport de travail
(3 décembre 2025 au 28 février 2026)

**Construction d'un bâtiment comprenant deux salles de
classe, un bureau, un magasin et des toilettes
pour l'école maternelle publique de Kadolassi
Arrondissement de Badjoudè
Commune d'Ouaké
République du Bénin**

Le 3 décembre 2025, nous avons rencontré la population à 10h00 pour l'assemblée générale. L'assemblée a eu un léger retard. Après les salutations d'usage, le contrat a été lu et traduit. La population a posé des questions auxquelles nous avons répondu. Enfin, nous avons réitéré tous les points qui les concernaient directement et leur avons demandé s'ils comprenaient leurs responsabilités dans ce projet. Les personnes présentes nous ont assuré être conscients de leurs obligations. Ils ont donc voté en faveur de l'entrée en vigueur du contrat. La phase de construction a ainsi pu commencer.



Nous avons ensuite inspecté le site de construction prévu. Des discussions supplémentaires ont eu lieu, car l'espace initialement prévu était trop petit. Nous avons également vérifié la zone de stockage des matériaux de construction et les logements des ouvriers.

Notre équipe de construction étant arrivée à Kadolassi la veille au soir, notre superviseur du chantier avait déjà préparé les premiers coffrages et les premières bois de teck. Pendant que le président et le chef ferrailleur partaient acheter du ciment et des barres de fer, je commençais à placer les chaises avec les maçons et les charpentiers.



Le lendemain, les travaux ont commencé à plein régime. Le ciment et le fer sont arrivés.



Du sable a été livré. Les femmes ont apporté de l'eau sur le chantier.



Les hommes commencèrent immédiatement les travaux d'excavation.



Les maçons commencèrent à fabriquer des briques, et les ferrailleurs préparèrent les éléments en fer.



Une fois les tranchées de fondation du bâtiment creusées, les maçons ont élargi les zones où seraient placés les « pieds d'éléphant » des piliers.



Les armatures en fer des fondations et des piliers ont été incorporées dans la première couche de béton.



Une seconde couche de béton a été coulée par-dessus, et les murs ont été construits sur ces fondations renforcées.



À partir de ce moment, les murs grandirent comme par magie.



Le chaînage de bas fut coulé, et les murs du bâtiment furent érigés dessus.



Le petit chaînage sous les ouvertures des fenêtres a été préparée et coulée.



Et on y va : les murs ont bientôt atteint le linteau des fenêtres. Les piliers de la véranda ont été coulés. Puis, le chaînage de haut a été coulée d'une seule pièce.



Les murs furent ensuite élevés jusqu'au chaînage sous toit. Le dernier chaînage fut coulé et les pignons montés.



Une fois le bâtiment achevé, la rampe, les escaliers et le mur de protection contre l'érosion ont également été réalisés.



Le bâtiment a dû sécher pendant un mois avant que le toit puisse être posé.

Entre-temps, les toilettes furent construites. Après que les villageois eurent creusé la fosse, les fondations furent posées et les armatures des piliers mis en place.



Puis les murs furent construits.



La fosse des toilettes a été enduite de Sikalite et de Sikalutex, puis fermée. Les cabines ont ensuite été construites par-dessus.



De plus, les petites tables et les bancs pour les heures de récréation étaient construits en béton.





Enfin, l'attente prit fin et les murs du bâtiment étaient parfaitement secs. Les charpentiers arrivèrent à Kadolassi pour poser le toit.

Les fermes ont été fabriquées.





Et bientôt, le toit fut terminé.

Je remercie tous nos amis, qui continuent à soutenir nos écoles malgré la situation économique difficile.

Cordialement!

Astrid Toda