

ベナン共和国 バンテ郡 アトコリベ行政区
アジゴ公立幼稚園
2 教室、オフィス、倉庫を擁する 1 棟の建物の建築
およびトイレの設置について
作業報告書その 2
(2026 年 4 月 30 日～2026 年 7 月 24 日)

屋根が完成するとすぐに、壁などの左官作業が始まりました。
まず、砂をふるいにかけて選別し、ドアや雨戸が取り付けられました。



続いて塗装作業が始まります。まずは室内から作業を進めました。



壁面に黒板が設置されました。

その後、外壁の塗装が行われました。



次に、床面の地ならしが行われ、
コンクリートが打設されました。



ベランダの床には鉄筋による補強が組み込まれ、コンクリート打設後、滑り止め加工用のローラーで表面処理が施されました。



スロープの手すりが設置され、階段にもコンクリートが打設されました。



さらに防犯格子が取り付けられました。



最後に屋根の棟部分が閉じられました。



トイレの穴もついに準備が整い、内部のレンガ積みが行われました。



壁面はシカリットとシカラテックスで防水処理が施され、穴が塞がれました。



その上にトイレ小屋が建設されました。



漆喰塗装は、ペンキ作業に入る前に1ヶ月間乾燥させます。

6月24日、ついにペンキ塗りの工程へ入りました。まず壁面の研磨が行われました。



最初の塗料が塗られ、建物は徐々に鮮やかな色彩を帯びていきました。



室内もカラフルに彩られました。



トイレ小屋にも塗装が施されました。



壁絵が完成しました。





団体等のロゴもきれいに描かれました。



9月中旬まで学校が夏休みに入るため、開校式は9月末へ延期の予定です。
支援してくださったすべての友人の皆様、そして特にバイエルン州からご支援いただいた友人へ、心より深く感謝申し上げます。

當田アストリット